



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

iksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256
E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

पत्रांक— BSEIDC/ 927

पटना, दिनांक: 06.02.2020

प्रेषक,

मुख्य अभियंता
BSEIDC, पटना।

सेवा में,

M/S B.K. Enterprises,
Vill-Dhanpura, P.O.-Ara,
P.S.-Ara Town, Distt.-Bhojpur, Bihar.

विषय:— बिहार राज्य अंतर्गत मॉडल स्कूल ग्रुप सं०—MS-26 के तहत राजकीय बुनियादी विद्यालय, मीरा विगहा एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, ढोगरा के भवनों का निर्माण कार्य (एकरारनामा सं०—06 SBD of 2013-14 दिनांक—11.04.2013) को SBD के Clause of Contract के प्रावधानों के अंतर्गत Rescind करने के संबंध में।

प्रसंग: कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमण्डल का ज्ञापक—BSEIDC/EE/MAG/214/2019 दिनांक—10.05.2019, पत्रांक—BSEIDC/EE/MAG/620/2019 दिनांक—07.12.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक—BSEIDC/TECH/135/2019-3284, दिनांक—14.06.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि मॉडल स्कूल ग्रुप सं०—MS-26 के भवन निर्माण कार्य का एकरारनामा (सं०—06 SBD of 2013-14) दिनांक—11.04.2013 को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 10.07.2014 (15 माह) थी। कार्य की समाप्ति की तिथि से 05 वर्ष से भी ज्यादा समय वीत जाने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्रों द्वारा भी आपको कार्य पूर्ण करने हेतु बार-बार निदेश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक—BSEIDC/TECH/135/2019-3284, दिनांक—14.06.2019 द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण एकरारनामा की सुसंगत कंडिकाओं के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित कर Security Deposit को जप्त करते हुए आपके निबंधन को विहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 क (ii) के आलोक में काली सूची में दर्ज करने के संबंध में कारण पृच्छा की गई एवं दिनांक—24.06.2019 तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था। जिसके आलोक में आपके द्वारा अपने पत्रांक—325 दिनांक—04.07.2019 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि केवल कुछ फिनिशिंग का कार्य अपूर्ण रह गया है। साथ ही आपके द्वारा 04 माह में कार्य समाप्त करने संबंधी शपथ-पत्र संबंधित कार्य० अभि० को देने की सूचना दी गई। वर्तमान में यह अवधि भी समाप्त हो चुकी है।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमण्डल के पत्रांक—BSEIDC/EE/MAG/620/2019 दिनांक—17.12.2019 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं लोकहित/कार्यहित में SBD के कंडिका 3 (iii), (iv), (v) तथा 14(iii) एवं 14x(b) के अंतर्गत Contract Agreement संख्या-06 SBD of 2013-14 दिनांक-11.04.2013 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) किया जाता है। साथ ही SBD के कंडिका 3 (vii) (a) के तहत Performance Security जप्त की जाती है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका- 11 क (ii) के आलोक में अन्य कार्रवाई भी की जायेगी।

विश्वासभाजन

पंकज/06/02/2020

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/²⁸⁹135/2019- 922

पटना, दिनांक-...06.02.2020

प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमण्डल, BSEIDC को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

पंकज/06/02/2020

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/²⁸⁹135/2019- 922

पटना, दिनांक-...06.02.2020

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (वित्त)/कार्यपालक अभियंता (मु०)/लेखा पदाधिकारी, BSEIDC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पंकज/06/02/2020

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/²⁸⁹135/2019- 922

पटना, दिनांक-...06.02.2020

प्रतिलिपि: Sri Pankaj Kumar Singh, Computer Programmer for uploading on BSEIDC website/.

पंकज/06/02/2020

मुख्य अभियंता