



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)  
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004  
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : <http://www.bseidc.in> • CIN : U80301BR2010SGC015859

## कार्यालय-आदेश

संख्या- ५४

पटना, दिनांक- 06.09.2020

तिरहुत पश्चिम प्रमण्डल के क्षेत्राधीन ग्रुप सं०-SSS-28 का कार्य (एकरारनामा संख्या-96 SBD of 2016-17) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक "Ravi Bhushan Singh, AT-Piyaria, P.O.-Alawalpur, Distt.-Patna, Bihar" को संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। इस कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक-20.02.2014 को निर्गत हुआ एवं तदनुसार कार्य के समाप्ति की तिथि दिनांक-19.05.2015 निर्धारित थी। कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-19.05.2015 से 04 (चार) वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-BSEIDC/Tirhut West/Ex/2020-064 दिनांक-14.02.2020 के माध्यम से संवेदक "Ravi Bhushan Singh, AT-Piyaria, P.O.-Alawalpur, Distt.-Patna, Bihar" को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (क) की उप कंडिका-ii के आलोक में "Ravi Bhushan Singh, AT-Piyaria, P.O.-Alawalpur, Distt.-Patna, Bihar" (निबंधन संख्या-MD/BSEIDC/165/16) को उक्त कार्य के पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/979/2016.....

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्या अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/979/2016.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: "Ravi Bhushan Singh, AT-Piyaria, P.O.-Alawalpur, Distt.-Patna, Bihar" को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/979/2016.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: मुख्य परामर्शी (तकनीकी)/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत (पश्चिम) प्रमण्डल /लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/979/2016..... 1899

पटना, दिनांक- 06.05.2020

प्रतिलिपि: निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख  
05/03/2020  
मुख्य अभियंता