



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001; 14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No.: 0612 - 2660850 • Fax No.: 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

Letter No. आदेश सं० - ०६

Date : 11.01.18

आदेश

डायट थावे, गोपालगंज के भवनों के निर्माण हेतु मे० सी० के० इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एकरारनामा सं० 383 SBD of 2014-15 सम्पादित है जिसके अनुसार उक्त कार्य समाप्ति की तिथि 21.02.2016 निर्धारित थी। स्थलीय समस्या (यथा वृक्ष पातन, हाई टेंशन वायर हटाने) को देखते हुए संवेदक के अनुरोध व कार्यपालक अभियंता, BSEIDC प्रमंडल, सारण की अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.03.2017 तक की समय-वृद्धि प्रदान की गयी थी। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए कार्यपालक अभियंता BSEIDC सारण प्रमंडल द्वारा संवेदक को कार्य में वांछित प्रगति लाने का कई बार अनुरोध किया गया। इसके बावजूद वर्तमान तिथि तक कार्य की प्रगति मात्र 68% प्रतिवेदित है।

उपर्युक्त बाध्यकारी परिस्थिति में कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा एवं एकरारनामा की कंडिका 4.8 के आलोक में मे० सी० के० इन्फ्रास्ट्रक्चर, LU-75, DDA शॉपिंग कम्पलेक्स पितंगपुरा को डिफाल्टर घोषित करते हुए उक्त कार्य पूर्ण किये जाने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

इस आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -
मुख्य अभियंता
BSEIDC, पटना।

पत्रांक: BSEIDC/TECH/1578/2017-182

दिनांक: 11.01.18

1. मे०सी०के० इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, LU-75, DDA शॉपिंग कम्पलेक्स पितंगपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक अभियंता, BSEIDC सारण प्रमंडल, को उनके पत्रांक 294 दिनांक 05.12.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता /कार्यपालक अभियंता (मु०)/वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 4. BSEIDC के वेब साईट पर प्रकाशनार्थ।

11/01/18
मुख्य अभियंता
Shu
811