



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa. Parishad Campus. Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256. E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय-आदेश

संख्या- २६

पटना, दिनांक- 16/03/2023

तिरहुत (पश्चिमी) प्रमण्डल के क्षेत्राधीन गुप सं०-SSS-04 के तहत M.S Rajepur, Nawada & M.S Dhanauji in the District of East Champaran, Bihar. के भवनों का निर्माण कार्य एकरारनामा संख्या-117 SBD of 2018-19 दिनांक-19.11.2018 एवं कार्यारंभ की तिथि दिनांक-03.03.2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-02.06.2015 थी। कार्य समाप्ति की तिथि से 06 वर्ष 07 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को संवेदक श्री रविभूषण सिंह द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यालय आदेश संख्या:-69, दिनांक:-27.05.2022 -सह-पटित ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/289/2019 (VOL-II)/-4025 दिनांक-27.05.2022 से संवेदक के एकरारनामा को Risk & Cost पर विखंडित कर उनके Performance Security को जब्त कर ली गई।

निगम के इस निर्णय के खिलाफ संवेदक श्री रविभूषण सिंह माननीय उच्च न्यायालय, पटना CWJC No-13291 of 2022 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक:-16.09.2022 को न्यायादेश पारित किया। जिसके आलोक में निगम में विभिन्न तिथियों में सुनवाई हुई।

सकारण आदेश ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/1246/2022-1048, दिनांक-03.02.2023 के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2012 के संशोधित दंड कडिका 1. (A) के आलोक में संवेदक श्री रविभूषण सिंह At-Piyaria, P.o-Alawalpur, Distt-Patna, Bihar के निबंधन को पत्र निर्गत की तिथि से अगले दस (10) वर्षों के लिए कालिकृत किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक- BSEIDC/TECH/289/2019 (VOL-II)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-Ravi Bhushan Singh, At-Piyaria, P.o-Alawalpur, Distt-Patna, Bihar. को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक- BSEIDC/TECH/289/2019 (Vol-11)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019 (Vol-11)- 2362

पटना, दिनांक- 16/03/2023

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०), /सभी क्षेत्रिय कार्यपालक अभियंता/निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह कंप्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/23

मुख्य अभियंता