



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001:OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel, No. : 0612 - 2660850 Fax No. : 0612 - 2660256
E-mail : bseidc@gmail.com Website : http://www.bseidc.in CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय-आदेश

संख्या- 164

पटना, दिनांक- 01/09/2022

पूर्णियाँ प्रमंडल के क्षेत्राधीन "Construction of Proposed +2 Level School Building (G+2) at High School, Barsoni, Under Block-Dagarua, Distt-Purnea (Group No.-SSSM-389)" के भवनों का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-97 F2 of 2020-21, दिनांक-18.09.2020) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक "Ashwani Projects & Marketing Enterprises, New Colony Pachuchak, Danapur Cant, Patna-801503" को संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-17.12.2021 से 07 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-BSEIDC/EE/PUR/527-2022, दिनांक-10.08.2022 के माध्यम से "Ashwani Projects & Marketing Enterprises, New Colony Pachuchak, Danapur Cant, Patna-801503" को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरान्त संवेदक को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (क) की उप कंडिका-ii के आलोक में "Ashwani Projects & Marketing Enterprises, New Colony Pachuchak, Danapur Cant, Patna-801503" को कार्यपालक अभियंता, पूर्णियाँ प्रमंडल के अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य के पूर्ण नहीं किये जाने के कारण निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- Ashwani Projects & Marketing Enterprises, New Colony Pachuchak, Danapur Cant, Patna-801503 को सूचनार्थ।


ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)- 6644

पटना, दिनांक- 01/09/2022

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/कार्यपालक अभियंता, पूर्णियाँ प्रमंडल/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य अभियंता