



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय-आदेश

संख्या- 180

पटना, दिनांक- 25/06/23

मगध प्रमंडल के क्षेत्राधीन "Construction of +2 Level School Building (G+2) at Upgraded Senior Secondary School Dulra, Block-Bodhgaya, Distt-Gaya (Group No.-SSS-1128)" के भवन का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-13 F2 of 2021-22, दिनांक-28.06.2021) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, **Mithlesh Kumar Singh, Janakpur, P.O-Buniyadganj, Manpur, Distt-Gaya** को संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-27.09.2022 से 08 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-425, दिनांक-17.06.2023 के माध्यम से संवेदक, **Mithlesh Kumar Singh, Janakpur, P.O-Buniyadganj, Manpur, Distt-Gaya** को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत संवेदक को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (क) की उप कंडिका-II के आलोक में **Mithlesh Kumar Singh, Janakpur, P.O-Buniyadganj, Manpur, Distt-Gaya** को कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल के अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य के पूर्ण नहीं किये जाने के कारण निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- "Mithlesh Kumar Singh, Janakpur, P.O-Buniyadganj, Manpur, Distt-Gaya" को सूचनार्थ।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)/-

5199

पटना, दिनांक- 25/06/23

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता