



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय-आदेश

संख्या- 175

पटना, दिनांक- 25/06/23

पटना (मुख्यालय) के अंतर्गत "Construction of Swimming Pool at Saidpur Campus, Patna University, Patna, Bihar" के निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-62 SBD of 2021-22, दिनांक-29.06.2021) एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-28.06.2022 से 11 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी संवेदक, M/S Renaissance Aqua Sport Pvt Ltd, Add-35/7 Shahbad Daulatpur, Delhi-110042 द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक कार्यपालक अभियंता (मु०) के अनुशंसा एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक-03.05.2023 की बैठक की कार्रवाई का ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/1132/2016-3865, दिनांक-06.05.2023 के आलोक में संवेदक, M/S Renaissance Aqua Sport Pvt Ltd, Add-35/7 Shahbad Daulatpur, Delhi-110042 करने का निर्णय लिया गया है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों (SBD) की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के तहत "M/S Renaissance Aqua Sport Pvt Ltd, Add-35/7 Shahbad Daulatpur, Delhi-110042" को उक्त कार्य के पूर्ण नहीं किये जाने के कारण निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्य के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-"M/S Renaissance Aqua Sport Pvt Ltd, Add-35/7 Shahbad Daulatpur, Delhi-110042" Email Id-khannapunees@gmail.com को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-04)/- 5194

पटना, दिनांक- 25/06/23

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/कार्यपालक अभियंता, पटना (मुख्यालय)/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता